



CEFPAS



REGIONE SICILIANA

Responsabile Unico del Procedimento


IL DIRETTORE DEL CEFPAS
DOTT. ANGELO TOMAGLIO

Progettista

Ing. Michele Speciale



CEFPAS Hotel
Manutenzione straordinaria impianto di condizionamento

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

C	L	C	P	H	T	C	R	1	005	01
CODE										DRAWING N.

SCALE

FILE-NAME_EXTENSION

N. ordine	Codice	Cronoprogramma lavori	Inizio	Durata gg.
		FASI		
1	1	Installazione Impianti di Cantiere	1	3
2	2	Posa in opera recinzione	4	2
3	8	Scavi di sbancamento	10	10
4	9	Demolizioni di manufatti in c.a. e realizzazione forature per passaggio impianti	5	5
5	10	Formazione di strato di base	19	7
6	11	Posa in opera impianto idrico ed elettrico per n. 1 refrigeratore	50	5
7	12	Formazione di piattaforma in c.a., muretti in tufo e cordoli fondazione muretti in c.a.	25	18
8	12	Collocazione di n.1 unitàrefrigeratore da esterno compresi allacciamenti	46	6
9	15	Pulizia cantiere	54	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
03/10/2016	04/10/2016	05/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	08/10/2016	09/10/2016	10/10/2016	11/10/2016	12/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	15/10/2016	16/10/2016	17/10/2016	18/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	21/10/2016	22/10/2016	23/10/2016			
lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom			

N. ordine	Codice	Cronoprogramma lavori	Inizio	Durata gg.
FASI				
1	1	Installazione Impianti di Cantiere	1	3
2	2	Posa in opera recinzione	4	2
3	8	Scavi di sbancamento	10	10
4	9	Demolizioni di manufatti in c.a. e realizzazione forature per passaggio impianti	5	5
5	10	Formazione di strato di base	19	7
6	11	Posa in opera impianto idrico ed elettrico per n. 1 refrigeratore	50	5
7	12	Formazione di piattaforma in c.a., muretti in tufo e cordoli fondazione muretti in c.a.	25	18
8	12	Collocazione di n. 1 unità refrigeratore da esterno compresi allacciamenti	46	6
9	15	Pulizia cantiere	54	5

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
24/10/2016	25/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	28/10/2016	29/10/2016	30/10/2016	31/10/2016	01/11/2016	02/11/2016	03/11/2016	04/11/2016	05/11/2016	06/11/2016	07/11/2016	08/11/2016	09/11/2016	10/11/2016	11/11/2016	12/11/2016	13/11/2016

N. ordine	Codice	Cronoprogramma lavori	Inizio	Durata gg.
		FASI		
1	1	Installazione Impianti di Cantiere	1	3
2	2	Posa in opera recinzione	4	2
3	8	Scavi di sbancamento	10	10
4	9	Demolizioni di manufatti in c.a. e realizzazione forature per passaggio impianti	5	5
5	10	Formazione di strato di base	19	7
6	11	Posa in opera impianto idrico ed elettrico per n. 1 refrigeratore	50	5
7	12	Formazione di piattaforma in c.a., muretti in tufo e cordoli fondazione muretti in c.a.	25	18
8	12	Collocazione di n.1 unitàrefrigeratore da esterno compresi allacciamenti	46	6
9	15	Pulizia cantiere	54	5

43	lun	14/1/2016																
44	mar	15/1/2016																
45	mer	16/1/2016																
46	gio	17/1/2016																
47	ven	18/1/2016																
48	sab	19/1/2016																
49	dom	20/1/2016																
50	lun	21/1/2016																
51	mar	22/1/2016																
52	mer	23/1/2016																
53	gio	24/1/2016																
54	ven	25/1/2016																
55	sab	26/1/2016																
56	dom	27/1/2016																
57	lun	28/1/2016																
58	mar	29/1/2016																
59	mer	30/1/2016																
60	gio	01/2/2016																