



CEFPAS



REGIONE SICILIANA

Responsabile Unico del Procedimento

Progettista

Ing. Michele Speciale



OPERE INTERNE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PADIGLIONI 4-5-6 E DELLE PALESTRE

PROGETTO ESECUTIVO

Cronoprogramma

CLCPET

CR

1

005

01

SCALE

CODE

DRAWING N.

N. ordine	Codicecs	Inizio	Durata gg.
Cronoprogramma lavori			
			FASI
1	1	Installazione Impianti di Cantiere	1 2
2	2	Posa in opera recinzione	2 2
3	3	Palestre - Demolizioni /vestimenti (piastrelle e intonaci)	3 20
4	4	Palestre - Rimozione pannelli in cartongesso	23 15
5	5	Palestre - Rimozione pannellini fibra minrale	23 7
6	6	Palestre - Posa in opera pannelli di controsoffitto in fibre minerali	32 7
7	7	Palestre - Posa in opera pannelli di controsoffitto in cartongesso	44 10
8	8	Palestre - Rivestimenti servizi igienici	14 10
9	9	Palestre - Intonaci	26 4
10	10	Palestre - Integragatura	52 8
11	11	Palestre - Sponzibero e trasporto a discarica dei materiali di risulta	58 3
12	12	Pad. 6 - Demolizioni murature, pavimenti e rivestimenti	59 20
13	13	Pad. 6 - Rimozioni: infissi, tubazioni e apparecchi igienico sanitari	72 7
14	14	Pad. 6 - Posa in opera massetto	87 2
15	15	Pad. 6 - Posa in opera semarenditi esterni	87 8
16	16	Pad. 6 - Realizzazione tramezzature interne	92 7
17	17	Pad. 6 - Pavimentazioni e rivestimenti	97 8
18	18	Pad. 6 - Posa in opera tubazioni per impianti idrici disabili ecc.)	86 6
19	19	Pad. 6 - Posa in opera sanitari	102 4
20	20	Pad. 6 - Posa in opera di porte interne	102 5
21	21	Pad. 6 - Finiture (pitture murarie, accessori bagni disabili ecc.)	102 10
22	22	Pad. 4 - Realizzazione tramezzature interne	80 7
23	23	Pad. 4 - Posa in opera di porte interne	84 5
24	24	Pad. 4 - Finiture (pitture murarie, accessori bagni disabili ecc.)	86 10
25	25	Pad. 5 - Realizzazione tramezzature interne	88 7
26	26	Pad. 5 - Posa in opera di porte interne	92 5
27	27	Pad. 5 - Finiture (pitture murarie, accessori bagni disabili ecc.)	96 10
28	28	Pulizia cantiere	114 5

1/10/2017	2/10/2017	3/10/2017	4/10/2017	5/10/2017	6/10/2017	7/10/2017	8/10/2017	9/10/2017	10/10/2017	11/10/2017	12/10/2017	13/10/2017	14/10/2017	15/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	18/10/2017	19/10/2017	20/10/2017	21/10/2017	22/10/2017	23/10/2017	24/10/2017	25/10/2017	26/10/2017	27/10/2017	28/10/2017	29/10/2017	30/10/2017	31/10/2017	32/10/2017	33/10/2017	34/10/2017	35/10/2017	36/10/2017	37/10/2017	38/10/2017	39/10/2017	40/10/2017	41/10/2017	42/10/2017	43/10/2017	44/10/2017	45/10/2017	46/10/2017	47/10/2017	48/10/2017	49/10/2017	50/10/2017	51/10/2017	52/10/2017	53/10/2017	54/10/2017	55/10/2017	56/10/2017	57/10/2017	58/10/2017	59/10/2017	60/10/2017	61/10/2017	62/10/2017	63/10/2017	64/10/2017	65/10/2017	66/10/2017	67/10/2017	68/10/2017	69/10/2017	70/10/2017	71/10/2017	72/10/2017	73/10/2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73

N. ordine	Cedice	Cronoprogramma lavori		Durata gg.
		inizio	FASI	
1	1312207		1. Inizializzazione Impianti di Cantiere	1 2
2	74		2. Posa in opera recinzioni	2 2
3	75	14/12/2017	3. Palestre - Demolizioni investimenti (piastrelle e intonaci)	3 20
4	76	15/12/2017	4. Palestre - Rimozione pannelli in cartongesso	23 15
5	77	16/12/2017	5. Palestre - Rimozione pannelli fibra minerale	23 7
6	78	17/12/2017	6. Palestre - Posa in opera pannelli di controsoffitto in fibra minerale	32 7
7	79	17/12/2017	7. Palestre - Posa in opera pannelli di controsoffitto in cartongesso	44 10
8	80	18/12/2017	8. Palestre - Rivestimenti servizi igienici	14 10
9	81	18/12/2017	9. Palestre - Intonaci	28 4
10	82	19/12/2017	10. Palestre - Tritteggiatura	52 8
11	83	20/12/2017	11. Palestre - Sgombero e trasporto a discarica dei materiali di risulta	56 3
12	84	20/12/2017	12. Pad 6 - Demolizioni murature, pavimenti e rivestimenti	59 20
13	85	21/12/2017	13. Pad 6 - Rimozioni, infissi, tubazioni e apparecchi igienico sanitari	72 7
14	86	21/12/2017	14. Pad 6 - Posa in opera massetto	67 2
15	87	21/12/2017	15. Pad 6 - Posa in opera serramenti esterni	87 8
16	88	21/12/2017	16. Pad 6 - Realizzazione tramezzature interne	92 7
17	89	21/12/2017	17. Pad 6 - Pavimentazioni e rivestimenti	97 8
18	90	21/12/2017	18. Pad 6 - Posa in opera tubazioni per impianti idrici	86 8
19	91	21/12/2017	19. Pad 6 - Posa in opera sanitari	102 4
20	92	21/12/2017	20. Pad 6 - Posa in opera di porte interne	102 5
21	93	22/12/2017	Pad 6 - Finiture (pitture murarie, accessori begin disabili ecc.)	102 10
22	94	22/12/2017	Pad 4 - Realizzazione tramezzature interne	80 7
23	95	22/12/2017	Pad 4 - Posa in opera di porte interne	84 5
24	96	22/12/2017	Pad 4 - Finiture (pitture murarie, accessori begin disabili ecc.)	86 10
25	97	22/12/2017	Pad 5 - Realizzazione tramezzature interne	88 7
26	98	22/12/2017	Pad 5 - Posa in opera di porte interne	92 5
27	99	22/12/2017	Pad 5 - Finiture (pitture murarie, accessori begin disabili ecc.)	96 10
28	100	23/12/2017	Pulizia cantiere	114 5

